

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/53 0.07.17.2 Sitzungen

Werkleitungssanierung Henne (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Henne» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 288'639.83 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00302 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 41'360.17 Franken bzw. 13 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «VL-Sanierung Henne» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 457'906.77 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00198 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 3'093.23 Franken bzw. 1 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 3. Februar 2020 sowie am 18. Mai 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungssanierung Henne» (EKB 2020-009 / 2020-034).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Henne

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

	Kredit		Abrechnung		Differenz	
7111.5030.00 INV00302						
I Material	Fr.	94'000.00	Fr.	88'701.20	Fr.	-5'298.80 -6%
II Eigenleistung	Fr.	33'000.00	Fr.	31'381.40	Fr.	-1'618.60 -5%
III Fremdleistung	Fr.	178'000.00	Fr.	146'321.70	Fr.	-31'678.30 -18%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	25'000.00	Fr.	22'235.53	Fr.	-2'764.47 -11%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>330'000.00</u>	Fr.	<u>288'639.83</u>	Fr.	<u>-41'360.17</u> <u>-13%</u>
MWST	Fr.	22'000.00	Fr.	22'225.27	Fr.	225.27 1%
Total	Fr.	352'000.00	Fr.	310'865.10	Fr.	-41'134.90 -12%

Die ursprüngliche Kalkulation konnte wiedererwartet eingehalten werden. Somit haben sich die Kosten für den Ersatz des Kabels mit denen der ursprünglich geplanten Arbeiten (Aufbruch Strasse und muffen) gedeckt.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Wasserversorgung

VL-Sanierung Henne

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5030.00 INV00198		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	74'000.00	Fr. 71'237.35	Fr. -2'762.65	-4%
II Eigenleistung	Fr.	60'000.00	Fr. 25'560.56	Fr. -34'439.44	-57%
III Fremdleistung	Fr.	291'000.00	Fr. 326'565.84	Fr. 35'565.84	12%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	36'000.00	Fr. 34'543.02	Fr. -1'456.98	-4%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>461'000.00</u>	<u>Fr. 457'906.77</u>	<u>Fr. -3'093.23</u>	<u>-1%</u>
MWST	Fr.	29'000.00	Fr. 35'258.82	Fr. 6'258.82	22%
Total	Fr.	490'000.00	Fr. 493'165.59	Fr. 3'165.59	1%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Henne» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär