

Antrag und Weisung an den Grossen Gemeinderat

GGR-Geschäft 27/2015

Stadtratsbeschluss vom 9. März 2016

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Grossen Gemeinderat, er möge folgenden Beschluss fassen:
(Referent Stadtrat Heinrich Vettiger)

Die Bauabrechnung der ungebundenen Kosten der "Umgestaltung der Spitalstrasse" mit Nettokosten von Fr. 302'023.95 wird genehmigt.

Weisung

Ausgangslage

Die Sanierung der Spitalstrasse hat sich mehrfach verzögert. Das erste Strassenprojekt mit einem einseitigen Radstreifen wurde an der Urne abgelehnt (Begründung: ein nur einseitiger Radstreifen sei zu unsicher). Das zweite Projekt scheiterte ebenfalls an der Urne (Begründung: Projekt zu teuer). Das dritte Projekt mit einer örtlichen Umgestaltung, welches darauf ausgerichtet war, die Verkehrsmenge und die Geschwindigkeiten zu reduzieren, wurde an der Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2008 angenommen. Dabei mussten die Stimmberechtigten lediglich über den Kredit für die Umgestaltung befinden. Die restlichen Sanierungsarbeiten galten als gebundene Ausgaben.

Durch den Rekurs einer Bauunternehmung gegen den Vergabeentscheid verzögerte sich der Baustart um mindestens sechs weitere Monate und so konnten die Bauarbeiten erst im Spätherbst 2009 in Angriff genommen werden. Bis Ende 2010 erfolgten diese plan- und terminkonform und wurden mit dem Einbau des Deckbelags im Mai 2011 ohne nennenswerte Zwischenfälle abgeschlossen. Die Bauabrechnungen des Ingenieurbüros für den Strassenbau und den Bau der Kanalisationsleitung liegen seit Sommer 2012 im Entwurf vor. Die Mutation für den Landerwerb konnte, anfänglich wegen Uneinigkeiten bei den Vertragsparteien und anschliessend wegen Verzögerungen beim Notariat, bis heute noch nicht vollzogen werden. Grund ist eine ebenfalls noch unerledigte, beim Notariat pendente Vorgängermutation des Schlossbachs. Tiefbauvorstand und Verwaltung haben entschieden, dieses Ausbau- und Sanierungsprojekt trotzdem abzurechnen. Die Abteilung Bau + Planung ist bemüht, zusammen mit dem Liegenschaftensekretär und dem Notariat, den Vollzug der mit diesem Projekt noch hängigen Strassenmutation möglichst bald zu erledigen. Finanziell sollten dadurch keine weiteren Kosten mehr resultieren, da sich Ausgaben und Einnahmen aus dem Landerwerb in etwa die Waage halten. Diese Restkosten sind dann mit der Laufenden Rechnung zu verbuchen.

Die Abrechnung des Büros Buchmann Partner AG, Uster, vom 7. August 2015 über die Gesamtkosten der Sanierung und Umgestaltung der Spitalstrasse schliesst gegenüber dem Kostenvoranschlag von 1'880'000 Franken mit Nettokosten von Fr. 1'641'340.45 und Minderkosten von Fr. 238'659.55 ab, was 12,7 % entspricht. Die Bauabrechnung für die Sanierung und Umgestaltung der Spitalstrasse erfolgte am 2. September 2015 über die ganze Kreditsumme, auch wenn die Gemeindeversammlung nur einen

Teil davon als neue Ausgabe bewilligt hat. Dies wurde von der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) bemängelt. Der Stadtrat zog das Geschäft deshalb von sich aus zur Überarbeitung zurück.

Die Abrechnung des Büros Buchmann Partner AG vom 7. Januar 2016 über die nicht gebundenen Kosten der Umgestaltung der Spitalstrasse schliesst gegenüber dem Kostenvoranschlag von 465'000 Franken mit Nettokosten von Fr. 302'023.95 ab, was Minderkosten von Fr. 162'976.05 resp. 35,0 % entspricht. Der Nachweis der nicht gebundenen Kosten für die Umgestaltung der Spitalstrasse erfolgt auf ausdrücklichen Wunsch der GRPK. Die Aufteilung der Baukosten in gebundene und nicht gebundene Ausgaben ist aufgrund der gemeinsamen vorgenommenen Arbeitsausführung nur approximativ möglich. Das Büro Buchmann Partner AG hat die Rechnungsaufteilung nach diesen beiden Kostenstellen mit dem nun vorliegenden Resultat bestmöglich vorgenommen.

Finanzierung/Staatsbeiträge

Die Ausgaben für die Sanierung und Erneuerung der Strasse gehen zu Lasten des mit Steuermitteln finanzierten Strassenwesens. Die Kosten für den Kanalersatz wurden dem gebührenfinanzierten Abwasserkonto belastet. An die beitragsberechtigten Kosten für diesen Mischwasserkanal sind im 2012 Staatsbeiträge von 5 % oder 19'805 Franken geleistet worden. Die Kosten für die Erneuerung der Werkleitungen wurden von den Werkleitungsbetreibern getragen. Diese Arbeiten der Stadtwerke konnten mit Gemeinderatsbeschluss vom 22. August 2012 bereits abgerechnet werden. Die Kosten für die Sanierung der Beleuchtung sind – gemäss dem im 2008 neu definierten Leistungsauftrag – von den Stadtwerken übernommen worden.

Baubrechnung

Strassenbau

Bewilligte Kredite:

Gemeindeversammlung vom 27. Mai 2008	Fr. 465'000.--	für Umgestaltung
GR-Beschluss vom 19. März 2008	<u>Fr. 1'415'000.--</u>	als gebundene Ausgabe
Total	<u>Fr. 1'880'000.--</u>	

Baubrechnung des Ingenieurs vom 7. August 2015 über die Gesamtkosten:

Kostenstelle Gesamtkosten	Kredite	Baubrechnung	Differenz	%
	Fr.	Fr.	Fr.	
I Erwerb von Grund und Rechten	65'000.00	0.00	- 65'000.00	
II Bauarbeiten	1'425'000.00	1'302'750.90	- 122'249.10	- 8,6
III Nebenarbeiten	185'000.00	120'527.00	- 64'473.00	- 4,5
IV Technische Arbeiten	<u>205'000.00</u>	<u>218'062.55</u>	+ <u>13'062.55</u>	+ 6,4
Total Strassenbau inkl. MWST	<u>1'880'000.00</u>	<u>1'641'340.45</u>	- <u>238'659.55</u>	- 12,7

Differenzbegründung

Die Kosteneinsparung beim Erwerb von Grund und Rechten erfolgt zu Gunsten der ungebundenen Kosten (siehe Begründung bei den ungebundenen Kosten). Durch erhebliche Vereinfachung und Optimierung der Bauabläufe (Vollsperrung der Spitalstrasse) und geringere Ausmasse, konnten die Bauzeit verkürzt und damit die Baukosten gesenkt werden. Dies ergab Kosteneinsparungen von 122'000 Franken. Die Minderkosten der Nebenarbeiten sind auf die Strassenbeleuchtung zurückzuführen, welche im Rahmen des im Jahr 2008 neu ausgehandelten Leistungsauftrags von den Stadtwerken und über die Investitionsrechnung der Stadt finanziert wurden.

Baubrechnung des Ingenieurs für die ungebundenen Kosten vom 7. Januar 2016:

Kostenstelle ungebundene Kosten	Kredite	Baubrechnung	Differenz	
	Fr.	Fr.	Fr.	%
I Erwerb von Grund und Rechten	65'000.00	0.00	- 65'000.00	
II Bauarbeiten	350'000.00	253'896.95	- 96'103.05	- 27,5
III Nebenarbeiten	45'000.00	30'127.00	- 14'873.00	- 33,1
IV Technische Arbeiten	<u>5'000.00</u>	<u>18'000.00</u>	<u>+ 13'000.00</u>	+ 260,0
Total Strassenbau inkl. MWST	<u>465'000.00</u>	<u>302'023.95</u>	<u>- 162'976.05</u>	- 35,0

Differenzbegründung

Die Arbeiten wurden günstig vergeben. Die Kosteneinsparung beim Erwerb von Grund und Rechten ist auf einen ausgeglichenen Landabtausch bei der Kreuzung Spital-/Schneggenstrasse zurückzuführen. Die Landabtretung bei der Bushaltestelle beim "Alterswohnheim am Wildbach" erfolgt entschädigungslos, da sich sowohl die Strassenparzelle sowie das Grundstück "Alterswohnheim am Wildbach" im Verwaltungsvermögen der Stadt befinden. Die Einsparungen beim Landerwerb kommen vollumfänglich den nicht gebundenen Kosten zu Gute. Durch die günstige Vergabe, durch eine erhebliche Vereinfachung und Optimierung der Bauabläufe (Vollsperrung der Spitalstrasse) und durch geringere Ausmasse konnten die Bauzeit verkürzt und die Baukosten gesenkt werden. Dies ergab Kosteneinsparungen von rund 96'000 Franken.

Kredit, Kompetenz und Referendum


Durch die Gemeindeversammlung genehmigte Baukredite aus Spezialbeschlüssen müssen abgerechnet werden (sog. Bauabrechnungen nach § 123 Abs. 2 GG). Mit der neuen Gemeindeorganisation ist dafür der Grosse Gemeinderat zuständig (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 GG).

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Grossen Gemeinderates grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Für Bauabrechnungen besteht keine Befreiung von der Referendumpflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Grossen Gemeinderates dem fakultativen Referendum untersteht.

Im Namen des Stadtrates



Ruedi Rüfenacht
Präsident



Marcel Peter
Stadtschreiber

versandt am: 03.03.2016

Aktenverzeichnis (für Parlamentsmitglieder)

- Bauabrechnung Spitalstrasse vom 7. Januar 2016 (Kostenaufteilung) mit detaillierter Aufstellung der ungebundenen Bauarbeiten
- Bauabrechnung Spitalstrasse vom 7. August 2015 mit Schlussbericht ausgeführtes Bauwerk vom 7. August 2015

Aktenverzeichnis (zusätzlich für GRPK)

- Kontoauszüge / Rechnungsbelege Strassenbau (nur in Papierform)
- Pläne ausgeführtes Bauwerk (nur in Papierform)
- Abnahmeprotokoll vom 3. Mai 2011
- GRB vom 28. Oktober 2009 (Arbeitsvergabe nach Verwaltungsgerichtsentscheid)
- GRB vom 9. Juli 2008 (Vergabe Ingenieurarbeiten)
- GV-Beschluss vom 27. Mai 2008 (Kreditgenehmigung der neuen Ausgaben)
- GRB vom 19. März 2008 (Kreditbewilligung gebundene Ausgabe sowie Vorlage an GV)
- Bauprojekt-Mappe Sanierung Spitalstrasse vom 14. März 2008, genehmigt 19. März 2008 (nur in Papierform)

Bauabrechnung Spitalstrasse

7. Januar 2016

Kredite Strassenbau Spitalstrasse Kostenvoranschlag vom 14. März 2008

Kostenstelle	Kredit Gesamtkosten Fr.	Kredit Sanierung Fr.	Kredit Umgestaltung Fr.	Anteil Umgestaltung
I Erwerb von Grund und Rechten	65'000.00	-	65'000.00	1.000
II Bauarbeiten	1'425'000.00	1'075'000.00	350'000.00	0.246
III Nebenarbeiten	185'000.00	140'000.00	45'000.00	0.243
IV Technische Arbeiten	205'000.00	200'000.00	5'000.00	0.024
Total Strassenbau	1'880'000.00	1'415'000.00	465'000.00	0.247

Bauabrechnung vom 7. August 2015 Gesamtkosten Sanierung und Umgestaltung

Bauabrechnung	Kredit Gesamtkosten Fr.	Bauabrechnung Gesamtkosten Fr.	Differenz Fr.	in %
I Erwerb von Grund und Rechten	65'000.00	-	-65'000.00	-100
II Bauarbeiten	1'425'000.00	1'302'750.90	-122'249.10	-8.6
III Nebenarbeiten	185'000.00	120'527.00	-64'473.00	-34.9
IV Technische Arbeiten	205'000.00	218'062.00	13'062.00	6.4
Total Strassenbau	1'880'000.00	1'641'339.90	-238'660.10	-12.7

Bauabrechnung, Aufteilung Sanierung und Umgestaltung

gemäss Zusammenstellung Buchmann Partner vom 7. Januar 2016

Bauabrechnung	Bauabrechnung Gesamtkosten Fr.	Anteil Sanierung Fr.	Anteil Umgestaltung Fr.
I Erwerb von Grund und Rechten	-		
II Bauarbeiten	1'302'750.90	1'048'853.95	253'896.95
III Nebenarbeiten	120'527.00	90'400.00	30'127.00
IV Technische Arbeiten	218'062.00	200'062.00	18'000.00
Total Strassenbau	1'641'339.90	1'339'315.95	302'023.95

Bauabrechnung Sanierung Spitalstrasse Gebundene Kosten

Bauabrechnung	Kredit Sanierung Fr.	Anteil Sanierung Fr.	Differenz Fr.	in %
I Erwerb von Grund und Rechten	-	-		
II Bauarbeiten	1'075'000.00	1'048'853.95	-26'146.05	-2.4
III Nebenarbeiten	140'000.00	90'400.00	-49'600.00	-35.4
IV Technische Arbeiten	200'000.00	200'062.00	62.00	0.0
Total Sanierung	1'415'000.00	1'339'315.95	-75'684.05	-5.3

Baubrechnung Umgestaltung Spitalstrasse
Ungebundene Kosten

Baubrechnung	Kredit Umgestaltung Fr.	Anteil Umgestaltung Fr.	Differenz Fr.	in %
I Erwerb von Grund und Rechten	65'000.00		-65'000.00	-100.0
II Bauarbeiten	350'000.00	253'896.95	-96'103.05	-27.5
III Nebenarbeiten	45'000.00	30'127.00	-14'873.00	-33.1
IV Technische Arbeiten	5'000.00	18'000.00	13'000.00	260.0
Total Umgestaltung	465'000.00	302'023.95	-162'976.05	-35.0

Uster, 7. Januar 2016 / pr

Stadt Wetzikon

Sanierung Spitalstrasse

Bauabrechnung Strasse

	Beschlüsse	Ausführung
	GR 19.03.2008 u GV 27.05.2008	per 31.12.2011
I Erwerb Grund und Rechte	Fr. 65'000.00	0.00
II Bauarbeiten Strasse		
111 Regiearbeiten	Fr. 30'000.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr. 80'000.00	
116 Abholzen und Roden	Fr. 20'000.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr. 160'000.00	
211 Erdarbeiten	Fr. 220'000.00	
221 Foundationsschichten	Fr. 190'000.00	
222 Pflästerungen u. Abschlüsse	Fr. 190'000.00	
223 Belagsarbeiten	Fr. 450'000.00	
237 Entwässerungen	Fr. 75'000.00	
241 Ortsbetonbau	Fr. 10'000.00	1'302'750.90
Total Bauarbeiten inkl. MWST	Fr. 1'425'000.00	1'302'750.90
III Nebenarbeiten		
Beleuchtung	Fr. 110'000.00	
Bepflanzung und Gestaltung	Fr. 30'000.00	
Zäune	Fr. 20'000.00	
Diverse (Zustandserf., Rissaufn., Signallsation, Busumleitung, etc.)	Fr. 10'000.00	
Unvorhergesehenes	Fr. 15'000.00	120'527.00
Total Nebenarbeiten inkl. MWST	Fr. 185'000.00	120'527.00
IV Technische Arbeiten		
a) Ingenieurhonorar für div. Studien, Besprechung, Projekt, Bauleitung und OBL	Fr. 170'000.00	218'062.55
b) Vermessungskosten	Fr. 20'000.00	
c) Qualitätssicherung (Laborkosten)	Fr. 15'000.00	
Total Technische Arbeiten inkl. MWST	Fr. 205'000.00	218'062.55
<hr/>		
Total Spitalstrasse inkl. 7.6% MWST	Fr. 1'880'000.00	1'641'340.45
<hr/>		
Total Minderkosten in Franken	Fr. -238'659.55	
Total Minderkosten in %		-12.7

Stadt Wetzikon

Sanierung Spitalstrasse

Zahlungsliste Strasse

Nr. Unternehmer	Belegs-Nr.	Buchungstext	R-Dat.	Netto
Bauarbeiten				
12 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21054180	1. Akonto Strasse	10.02.2010	18'671.50
19 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21058765	2. Akonto Strasse	07.05.2010	174'319.40
26 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21060562	3. Akonto Strasse	08.07.2010	117'846.35
29 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21062566	4. Akonto Strasse	27.08.2010	202'542.80
30 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21063875	5. Akonto Strasse	03.09.2010	151'386.35
35 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21064314	6. Akontorechnung Strasse	30.09.2010	371'499.05
39 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21068364	7. Akontorechnung Strasse	24.11.2010	169'570.75
69 Hagedorn AG, 8706 Meilen	21168260	RE Deckbelag Schneggenstrasse	22.11.2011	9'481.70
70 Stucki Bauunternehmung AG, 8620 Wetzikon ZH	21170310	SR Strasse	02.12.2011	87'433.00
Total Bauarbeiten				1'302'750.90
Nebenarbeiten				
1 Amtsblatt des Kt. Zürich, 8157 Dielsdorf	20867923	RE Amtsblatt Submission 2008	28.11.2008	171.05
2 Zürcher Oberländer; Inserateabteilung, 8620 Wetzikon ZH	20867920	RE Submission Zürcher Oberländer	30.11.2008	543.20
5 Amtsblatt des Kt. Zürich, 8157 Dielsdorf	20968077	RE Sperrung Spitalstrasse Amtsblatt	04.12.2009	72.90
6 Zürcher Oberländer; Inserateabteilung, 8620 Wetzikon ZH	20968628	RE Sperrung Zürcher Oberländer	10.12.2009	351.65
8 Martin AG, 8620 Wetzikon ZH	21051859	RE Baustelleninfotafel	13.01.2010	548.30
14 Allianz Suisse, 8022 Zürich	21051860	Rechnung Bauherrenversicherung	19.01.2010	7'760.20
15 Martin AG, 8620 Wetzikon ZH	21052281	RE Signalisation Schneggenstrasse	11.02.2010	159.20
16 Martin AG, 8620 Wetzikon ZH	21053964	RE Signalisation Baustellenzufahrt	14.02.2010	319.60
32 Stramark AG, 8620 Wetzikon ZH	21063867	RE Markierung	13.09.2010	585.15
36 Küffer AG, 3422 Kirchberg BE	21065530	RE Elektrische Rampenheizung	30.09.2010	4'548.25
43 Klemmfix AG, 8604 Volketswil	21067300	RE Strassennametafeln	29.11.2010	774.40
44 Stramark AG, 8620 Wetzikon ZH	21067543	RE Markierungsarbeiten	16.11.2010	684.40
47 Meier Zäune GmbH, 8330 Pfäffikon ZH	21069699	RE Zäune Tore	16.12.2010	17'034.70
52 Stadt Zürich, 8050 Zürich	21155003	RE Poller Stadt Zürich	29.03.2011	9'889.45
53 Stramark AG, 8620 Wetzikon ZH	21160162	RE Markierung	07.07.2011	11'093.85
54 Stadtwerke Wetzikon, 8621 Wetzikon ZH 4	21161035	RE Beleuchtung Buswartehaus	12.07.2011	2'556.80
56 Leo Welte AG, 8610 Uster	21067542	RE Strasse waschen	06.12.2010	805.90
58 Stramark AG, 8620 Wetzikon ZH	21067544	RE Markierung	09.11.2010	771.60
63 rund ums grün ag, 8617 Mönchaltorf	21067540	RE Bepflanzung	23.11.2010	19'852.20
64 Klemmfix AG, 8604 Volketswil	21155609	RE Katzenaugen	01.04.2011	10'898.50
65 Eugen Kupschina, 8612 Uster 2	21155210	RE Kernbohrungen	04.04.2011	3'331.40
66 Stramark AG, 8620 Wetzikon ZH	21102188	RE Markierung	28.04.2011	2'005.30
74 Weber Gartenbau, 8623 Wetzikon ZH	21169702	RE Gärtner 2010	07.12.2011	13'279.65
75 Weber Gartenbau, 8623 Wetzikon ZH	21169432	RE Gärtner 2011	07.12.2011	5'169.10
131 Tomo Kanalreinigung AG, 8636 Wald ZH	21162957	RE Spülen	09.09.2011	4'129.00
37 Wädli's Imbiss, 8610 Uster	21066587	Re Marronistand Strassenfest	09.11.2010	950.00
38 Eichenberger Metzgerei, 8620 Wetzikon ZH	21066585	Re Grillieren Strassenfest	11.11.2010	1'164.25
45 Naturschutzverein Wetzikon-Seegräben, 8620 Wetzikon ZH	21067317	Strassenfest Stüssmost	16.11.2010	60.00
51 cablecom GmbH, 8042 Zürich	21155004	RE Schadenfall Cablecom	28.03.2011	954.00
67 Reprouhr, 8620 Wetzikon ZH	21161472	RE Kopien	30.07.2011	63.00
Total Nebenarbeiten				120'527.00
Technische Arbeiten				
18 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21052873	1. Honorarteilrechnung OBL	11.02.2010	4'360.20
41 Consultest AG, 8472 Ohringen	21068361	RE Untersuchungen	06.12.2010	10'211.25
49 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	21007212	RE OBL Strasse	23.12.2010	6'000.00
55 Consultest AG, 8472 Ohringen	21164443	RE Belagsproben	19.09.2011	9'294.50
59 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21056274	RE OBL	29.04.2010	1'893.20
60 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21060809	RE OBL	14.07.2010	3'960.75
61 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21066586	RE OBL	11.11.2010	6'221.95
62 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21150785	RE OBL	04.01.2011	1'012.00
68 Consultest AG, 8472 Ohringen	21162999	RE Untersuchungen	24.08.2011	3'768.95
76 Schulthess + Dolder AG	21170431	RE BL Deckbelag Schneggenstrasse	19.12.2011	701.25
77 Diebold AG	21170525	RE Mutation	23.12.2011	16'999.10
78 Stadt Wetzikon	21107511	SR OBL Strasse	30.12.2011	5'000.00
101 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20855422	1. Akonto Auflageprojekt	10.04.2008	18'726.45
102 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20855423	RE Nebenkosten	10.04.2008	1'008.70
103 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20865616	1. Akonto Strasse	30.10.2008	13'988.00
104 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20865615	2. Akonto Auflageprojekt	30.10.2008	1'673.20
105 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20865614	RE Nebenkosten	30.10.2008	211.50
108 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20868112	2. Akonto Strasse	22.12.2008	8'981.00

109 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20868111	RE Nebenkosten	22.12.2008	496.20
110 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20954189	3. Akonto Strasse	06.03.2009	18'368.15
113 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20969070	4. Akonto Strasse	22.12.2009	4'466.20
115 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	20969072	RE Nebenkosten	22.12.2009	2'263.20
116 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21054201	5. Akonto Strasse	24.03.2010	7'994.25
121 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21060532	RE Nebenkosten	07.07.2010	1'948.95
122 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21060531	6. Akonto Strasse	07.07.2010	16'414.05
123 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21066588	RE Nebenkosten	10.11.2010	4'037.95
124 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21069473	7. Akonto Strasse	31.12.2010	7'009.80
125 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21069474	RE Nebenkosten	31.12.2010	639.70
127 stadt raum verkehr, 8005 Zürich	20756474	1. Akonto	22.05.2007	12'912.00
128 stadt raum verkehr, 8005 Zürich	20762137	2. Akonto	24.09.2007	9'325.35
129 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	20805671	Gutschrift Devisverkauf	05.12.2008	-60.00
129 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	20805805	Gutschrift Devisverkauf	05.12.2008	-180.00
129 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	20806020	Gutschrift Devisverkauf	05.12.2008	-30.00
129 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	20806224	Gutschrift Devisverkauf	05.12.2008	30.00
130 Stadt Wetzikon, 8622 Wetzikon ZH	20930001	Gutschrift Devisverkauf	06.01.2009	-240.00
132 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21170059	SR Strasse	20.12.2011	17'232.05
133 Buchmann Partner AG, 8610 Uster	21169777	SR Nebenkosten	22.12.2011	861.05
134 Hunziker Betatech AG, 8411 Winterthur	21168469	SR OBL	21.11.2011	561.65
Total Technische Arbeiten				218'062.55
Total Strasse				1'641'340.45