

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 24. August 2022

2022/201 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Usterstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse, Erneuerung Strasse,
Genehmigung Kreditabrechnung (Parlamentsgeschäft 22.06.13)

Beschluss Stadtrat

1. Antrag und Weisung für die Genehmigung der Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 über den Kostenanteil der neuen Ausgaben für die Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse mit Baukosten von 413'772.76 Franken resp. Minderkosten von 51'227.24 Franken (11,0 %) werden genehmigt und dem Parlament zur Beschlussfassung unterbreitet.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Parlamentsdienste (als Antrag und Weisung mit Aktenverzeichnis)
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau

Erwägungen

Das Ressort Tiefbau, Umwelt + Energie unterbreitet dem Stadtrat die Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 über den Kostenanteil der neuen Ausgaben für die Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse zur Genehmigung durch das Parlament.

Antrag und Weisung an das Parlament

Parlamentsgeschäft 22.06.13

Antrag

Der Stadtrat beantragt dem Parlament, es möge folgenden Beschluss fassen:
(Zuständig im Stadtrat ist Heinrich Vettiger, Ressort Tiefbau, Umwelt + Energie)

Die Kreditabrechnung vom 5. Mai 2022 über den Kostenanteil der neuen Ausgaben für die Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse mit Baukosten von 413'772.76 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 51'227.24 Franken bzw. 11,0 % ab.

Weisung

Ausgangslage

Am 30. Mai 2016 bewilligte das Parlament einen Kredit in der Höhe von 465'000 Franken für den Kostenanteil der neuen Ausgaben zur Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse.

Die Bauarbeiten konnten in Etappen, koordiniert mit den Entwässerungsleitungen und den Werkleitungen der Stadtwerke im Zeitraum von August 2016 bis November 2017 gemäss Projekt ausgeführt werden. Im Juli 2018 erfolgte der Einbau des Deckbelages und die Bauabnahme fand am 2. November 2018 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto 1.223.5010.08 und INV00036-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 05.05.2022	Differenz	%
I Grund und Rechte	135'000.00	132'701.65	- 2'298.35	-1,7
II Bauarbeiten	260'000.00	211'437.96	- 48'562.04	- 18,7
III Nebenarbeiten	32'000.00	30'952.58	- 1'047.42	-3,3
IV Technische Arbeiten	38'000.00	38'680.57	680.57	1,8
Total	<u>465'000.00</u>	<u>413'772.76</u>	<u>- 51'227.24</u>	<u>- 11,0</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden 413'772.76 Franken, respektive 11,0 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.

Die Kosten liegen zusammengefasst innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags. Die Einsparungen bzw. Minderkosten bei den Bauarbeiten sind auf das Submissionsergebnis mit dem sehr tiefen Preisniveau der Unternehmerofferte für die Tiefbauarbeiten zurückzuführen. Die Ausführung erfolgte zudem bei mehrheitlich idealer Witterung und war aufgrund der guten Vorbereitung und Einsatzes aller Beteiligten problemlos.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00148):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	413'772.76
Anschaffungswert				413'772.76

Übersicht Gesamtkosten Erneuerung Usterstrasse

Am 19. August 2015 bewilligte der Stadtrat für die Projektierung und Vorbereitung der Ausschreibung der Erneuerung Usterstrasse 51'000 Franken.

Am 30. Mai 2016 bewilligte das Parlament einen Kredit in der Höhe von 465'000 Franken für den Kostenanteil der neuen Ausgaben zur Erneuerung der Usterstrasse.

Am 1. Juni 2016 bewilligte der Stadtrat einen Kredit von 2'075'000 Franken als gebundene Ausgabe für die Erneuerung der Usterstrasse.

Am 6. Juni 2016 bewilligte die Energiekommission für die Erneuerungs- und Ergänzungsarbeiten am Entwässerungssystem der Usterstrasse ein Kredit von 350'000 Franken als gebundene Ausgabe.

Am 3. Februar 2017 bewilligte der Stadtrat einen Nachtragskredit von 250'000 Franken als gebundene Ausgabe für Verkehrsmassnahmen.

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht gesamthaft wie folgt aus:

		<i>KV/Kredit</i>	<i>Kreditabrechnung vom 05.05.2022</i>	<i>Differenz</i>	<i>%</i>
<i>Erneuerung Strasse</i>	<i>SRB 19. August 2015</i>				
<i>gebundene Ausgaben</i>	<i>SRB 1. Juni 2016</i>				
	<i>SRB 3. Februar 2017</i>	<i>2'376'000.00</i>	<i>1'990'806.18</i>	<i>- 385'193.82</i>	<i>- 16,2</i>
Erneuerung Strasse	Parlament				
neue Ausgaben	30. Mai 2016	465'000.00	413'772.76	- 51'227.24	- 11,0
<i>Erneuerung</i>					
<i>Entwässerung</i>					
<i>gebundene Ausgaben</i>	<i>EKB 6. Juni 2016</i>	<i>350'000.00</i>	<i>294'696.66</i>	<i>- 55'303.34</i>	<i>- 15,8</i>
Gesamt Baukosten		<u>3'191'000.00</u>	<u>2'699'275.60</u>	<u>- 491'724.40</u>	<u>- 15,4</u>

Erwägungen des Stadtrats

Die Bauarbeiten für die neuen Ausgaben zur Erneuerung der Usterstrasse im Abschnitt Halden- bis Weststrasse konnten von August 2016 bis Juli 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von 51'227.24 Franken, respektive 11,0 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Fakultatives Referendum

Nach Art. 10 der Gemeindeordnung unterstehen Beschlüsse des Parlaments grundsätzlich dem fakultativen Referendum, ausser sie sind durch Gesetz oder Gemeindeordnung davon ausgenommen. Gemäss § 10 Abs. 2 lit. b Gemeindegesetz besteht für Kreditabrechnungen eine Befreiung von der Referendumpflicht, weshalb ein solcher Beschluss des Parlaments nicht dem fakultativen Referendum untersteht.

Akten

- Bauabrechnung Grob Ingenieure AG, Erneuerung Usterstrasse vom 5. Mai 2022
- Kontoauszüge und Rechnungsbelege neue Ausgaben Erneuerung Usterstrasse vom 5. Mai 2022
- Ausführungsplan Erneuerung Usterstrasse vom 14. Februar 2022
- SRB Kreditantrag GGR neue Ausgaben Erneuerung Usterstrasse vom 9. März 2016
- GGR Protokoll Kreditbewilligung neue Ausgaben Erneuerung Usterstrasse vom 30. Mai 2016
- SRB 199 Usterstrasse, Abschnitt Haldenstrasse bis Weststrasse, Erneuerung Entwässerung, Genehmigung Kreditabrechnung
- SRB 200 Usterstrasse, Haldenstrasse bis Weststrasse, Erneuerung Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin

Erneuerung Usterstrasse

Abrechnung

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs- massnahmen inkl. MWSt.
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	
A. Erwerb von Grund und Rechten								
Ingesa Oberland AG, Wetzikon	Mutation	21754297	24.03.2017	1'917.05			1'917.05	
J. Jöhl, Wetzikon	Baumfällung	21761245	16.02.2017	4'500.00			4'500.00	
Notariat, Grundbuchamt, Wetzikon	Gebühren	21860139	09.04.2018	1'425.40			1'425.40	
STEG Florapark, Mönchaltorf	Landentschädigung	21854608	10.04.2018	18'990.00			18'990.00	
Ingesa AG, Wetzikon	Mutation, Rekonstruktionen	21871395	11.12.2018	23'894.05	20'165.35		3'728.70	
Skyo AG, Zollikerberg	Landentschädigung	F1907931	22.05.2019	33'549.00			33'549.00	
J. Dürsteler AG, Wetzikon	Landentschädigung	F1907930	22.05.2019	35'448.00			35'448.00	
Futmata AG, Nürensdorf	Landentschädigung	F1907933	22.05.2019	10'761.00			10'761.00	
Heinrich Walder, Pfäffikon	Landentschädigung	F1907932	22.05.2019	11'394.00			11'394.00	
HIAG Immobilien Schweiz AG, Zug	Landentschädigung	F1907935	22.05.2019	3'165.00			3'165.00	
HLP Immobilien AG, Effretikon	Landentschädigung	F1907934	22.05.2019	3'798.00			3'798.00	
Notariat, Grundbuchamt, Wetzikon	Gebühren	F1907943	03.05.2019	3'020.80			3'020.80	
Ingesa AG, Wetzikon	Vermessungswerk	K2121676	31.12.2021	1'004.70			1'004.70	
Total Erwerb von Grund und Rechten				152'867.00	20'165.35	132'701.65	-	
B. Bauarbeiten								
Strazo AG, Hinwil	1. Akonto	21608932	31.10.2016	113'991.00				
Strazo AG, Hinwil	2. Akonto	21670128	09.12.2016	143'473.85				
Lerch AG	Akonto Brückenverbreiterung	21670817	19.12.2016	32'292.00				
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsdienst	21670816	22.12.2016	26'710.93				
Stadt Wetzikon, Bereich Entsorgung	Anpassung Entsorgungsstelle	21609546	29.12.2016	-3'240.00				
Strazo AG, Hinwil	3. Akonto	21752522	23.02.2017	57'231.00				
Strazo AG, Hinwil	4. Akonto	21752690	03.03.2017	110'622.25				
Walo Bertschinger AG, Dietikon	Abdichtung	21755202	04.04.2017	5'130.65				
Strazo AG, Hinwil	5. Akonto, Anteil ohne Zusätze	21756109	13.04.2017	226'735.75				
Strazo AG, Hinwil	5. Akonto, Anteil Zusätze	21756109	14.04.2017 *	85'465.80				85'465.80
Strazo AG, Hinwil	6. Akonto, Anteil ohne Zusätze	21760397	16.06.2017	157'441.00				

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs-
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	massnahmen inkl. MWSt.
Strazo AG, Hinwil	6. Akonto, Anteil Zusätze	21760397	16.06.2017 *	7'709.10				7'709.10
Strazo AG, Hinwil	7. Akonto	21760398	07.07.2017	184'015.90				
Mannhart AG, Flums	Betonelemente	21763304	27.07.2017	8'271.40				
Stadt Wetzikon, Bereich Entsorgung	Anpassung Entsorgungsstelle	21705993	31.07.2017	-4'000.00				
Strazo AG, Hinwil	8. Akonto	21764654	31.08.2017	149'828.55				
Strazo AG, Hinwil	9. Akonto	21766097	29.09.2017	216'912.90				
Lerch AG	Brückenverbreiterung	21769054	30.11.2017	9'365.05				
Stadtwerke Wetzikon	Belagsvergütung EW	21709767	21.12.2017	-28'548.05				
Stadtwerke Wetzikon	Belagsvergütung Gas/Wasser	21709767	21.12.2017	-56'959.80				
UPC, Gossau SG	Belagsvergütung upc	21709767	21.01.1900	-5'313.70				
Strazo AG, Hinwil	Probereinbau Deckbelag	21860612	19.06.2018	33'824.40				
Strazo AG, Hinwil	10. Akonto	21860613	02.07.2018	83'719.70				
Strazo AG, Hinwil	11. Akonto	21862631	23.08.2018	65'193.40				
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsdienst	21865514	14.10.2018	7'967.23				
Strazo AG, Hinwil	Schlussrechnung	21866493	24.10.2018	89'379.85				
Strazo AG, Hinwil	Teuerung	21871728	14.01.2019	3'898.25				
Strazo AG, Hinwil	Belagsmischung	21871736	14.01.2019	3'045.95				
Hagedorn AG, Pfäffikon SZ	Deckbelag	K2122537	13.01.2022	37'818.80				
					<i>Aufteilung total prozentual gemäss KV (74.9%, 12.0%, 13.1%)</i>			
Total Bauarbeiten				1'761'983.16	1'319'725.40	211'437.96	230'819.80	

C. Nebenarbeiten

Tomo Kanalreinigung AG, Wald	Spülarbeiten	21562502	10.08.2015	15'155.25
Repro Uhr, Wetzikon	Kopien	21564872	30.09.2015	143.90
Staatskanzlei, Zürich	Ausschreibung Amtsblatt	21568608	04.12.2015	30.00
ZO Medien AG, Wetzikon	Ausschreibung	21568818	10.12.2015	509.30
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsregelung	21570558	30.12.2015	372.10
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21571029	31.12.2015	2'822.00
Kant. Baudirektion, Zürich	Gebühr	21651095	25.01.2016	355.20
Staatskanzlei, Zürich	Amtsblatt	21654130	24.03.2016	30.00
ZO Medien AG, Wetzikon	Ausschreibung	21654129	31.03.2016	310.65
Staatskanzlei, Zürich	Amtsblatt	21654991	01.04.2016	30.00
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21660265	10.05.2016	1'420.00
Transcon AG, Zollikon	Monitoring	21609492	08.06.2016	3'196.25
Basler Versicherungsges., Basel	Prämie	21663455	28.07.2016	3'872.40
Stadtammannamt Wetzikon	Amtlicher Befund	21661791	29.07.2016	582.00

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs-
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	massnahmen inkl. MWSt.
Martin AG, Wetzikon	Plakate	21664563	15.08.2016	591.80				
Stramark AG, Wetzikon	Markierung	21664617	13.09.2016	1'502.30				
Transcon AG, Zollikon	Monitoring	21609496	03.11.2016	3'001.85				
Staatskanzlei, Zürich	Publikation	21669970	18.11.2016	30.00				
Zweifel Zaunbau, Wetzikon	Zaun	21668350	24.11.2016	2'595.95				
ZO Medien AG, Wetzikon	Publikation	21669971	24.11.2016	536.00				
Tiefbauamt Kanton Zürich, Pfäffikon	Umleitung 2016	21670948	16.12.2016	8'808.25				
Klemmfix AG, Volketswil	Signale	21670943	20.12.2016	1'063.70				
Stramark AG, Wetzikon	Markierung	21670944	20.12.2016	1'316.10				
Martin AG, Wetzikon	Plakate	21670949	21.12.2016	1'183.70				
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21670945	23.12.2016	828.45				
Schachtleitern System, Thundorf	Schachtleitern	21671816	27.12.2016	1'643.35				
Stadt Wetzikon, Unterhaltsdienst	Arbeiten	21609440	31.12.2016	3'406.75				
Klemmfix AG, Volketswil	Schriftzüge	21751993	11.01.2017	1'100.75				
Direct Mail Company AG, Basel	Anwohnerinformation	21750542	16.01.2017	908.05				
Baumläufer GmbH, Gibswil	Beratung Bäume	21751994	26.01.2017	118.80				
Stadtammannamt Wetzikon	Amtlicher Befund	21752097	14.02.2017	848.00				
Lutz + Herter AG, Wetzikon	Brückengeländer	21753162	24.02.2017	4'246.00				
Stadtammannamt Wetzikon	Amtlicher Befund	21753161	28.02.2017	296.00				
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21753310	07.03.2017	5'253.10				
Richard Gartenbau AG, Wetzikon	Gärtnerarbeiten	21755203	29.03.2017	5'562.95				
Tomo Kanalreinigung AG, Wald	Untersuch	21755204	31.03.2017	2'501.80				
Repro Uhr, Wetzikon	Plakate	21755477	31.03.2017	197.40				
Klemmfix AG, Volketswil	Signalisation, Inseln	21756759	12.04.2017	8'203.35				
Klemmfix AG, Volketswil	Signalisation	21755904	13.04.2017 *	355.65				355.65
Klemmfix AG, Volketswil	Signalisation	21755903	18.04.2017 *	130.40				130.40
Zweifel Zaunbau, Wetzikon	Zaun Hasani	21755481	19.04.2017	4'335.50				
Stramark AG, Wetzikon	Markierung	21755487	20.04.2017	195.30				
Stadtverwaltung Wetzikon, Sicherheit	Feuerwehreinsatz	21756767	20.04.2017 *	181.50				181.50
Signal AG, Dietlikon	Warnleitanhänger LED	21755466	21.04.2017 *	4'492.80				4'492.80
Stramark AG, Wetzikon	Markierung	21755478	24.04.2017	4'664.05				
Consultest AG, Ohringen	Untersuche	21758131	15.05.2017	7'268.20				
Baum + Garten AG, Wetzikon	Bäume fällen	21759761	19.05.2017	3'499.20				
tribus verkehrsplanung ag, Dübendorf	LSA Medikon anpassen	21759760	24.05.2017 *	5'763.90				5'763.90
Zweifel Zaunbau, Wetzikon	Zaun	21761692	13.07.2017	8'372.10				
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21761691	14.07.2017	1'802.70				
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsdienst	21762043	24.07.2017 *	36'450.00				36'450.00
Stramark AG, Wetzikon	Demarkierung	21761682	25.07.2017	549.50				

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs-
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	massnahmen inkl. MWSt.
Scheibler Gartenbau AG, Wetzikon	Instandstellungen	21764424	12.09.2017	3'997.75				
Zaunmeister, Wetzikon	Zaun instandstellen	21767118	20.10.2017	1'652.40				
Lutz + Herter AG, Wetzikon	Geländer Aabach	21770321	23.10.2017	12'806.65				
Schachtleitern System, Thundorf	Schachtleitern	21770051	05.11.2017	9'576.70				
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsdienst, Anteil	21770362	21.11.2017	12'879.49				
Forrer Verkehrsdienste AG, Wallisellen	Verkehrsdienst, Anteil Zusatz	21770362	21.11.2017 *	62'000.00				62'000.00
Tober Susanne, Hinwil	Reparatur	21770823	11.12.2017	2'083.95				
Stramark AG, Wetzikon	Markierungen	21769952	14.12.2017	4'664.55				
Consultest AG, Ohringen	Untersuch	21771093	21.12.2017	5'119.20				
tribus verkehrsplanung ag, Dübendorf	LSA Medikon anpassen	21771937	21.12.2017 *	965.05				965.05
Stadtwerke Wetzikon	Beleuchtung	21771009	22.12.2017	83'472.05				
Rund ums Grün AG, Wetzikon	Rabatten	21771936	22.12.2017	8'602.20				
Rund ums Grün AG, Wetzikon	Rabatten	21771938	22.12.2017	3'585.05				
Kant. Baudirektion, Zürich	Umleitungen	21851864	31.12.2017	11'451.35				
Stadt Wetzikon, Unterhaltsdienst	Signalisation	21805375	07.06.2018	351.65				
Direct Mail Company AG, Basel	Informationsblatt	21859967	18.06.2018	900.85				
ViaTec AG, Winterthur	Belagsmessungen	21860140	19.06.2018	679.05				
Stramark AG, Wetzikon	Markierungen	21862467	19.07.2018	13'200.00				
Kant. Baudirektion, Zürich	Umleitungen	21862517	24.07.2018	6'727.70				
ViaTec AG, Winterthur	Belagsmessungen	21862516	08.08.2018	1'577.50				
Stadt Wetzikon, Unterhaltsdienst	Signalisation	21807773	10.08.2018	1'512.00				
Schachtleitern System, Thundorf	Leiterservice	21862465	19.08.2018	1'324.35			1'324.45	
Consultest AG, Ohringen	Untersuche	21863928	27.08.2018	7'657.25				
ViaTec AG, Winterthur	Lärmmessungen	21864681	12.09.2018	3'760.90				
Stadt Wetzikon, Unterhaltsdienst	Signalisation, Anteil	21807774	01.10.2018	3'095.00				
Stadt Wetzikon, Unterhaltsdienst	Signalisation, Anteil	21807774	01.10.2018 *	1'500.00				1'500.00
Stramark AG, Wetzikon	Markierungen	21870674	20.12.2018	767.40				
Rund ums Grün AG, Wetzikon	Unterhalt Wetter	21871733	27.12.2019	944.35				
Rund ums Grün AG, Wetzikon	Unterhalt	21871735	27.12.2019	4'423.90				
Stadtwerke Wetzikon	Wasserbezug	F1907925	22.02.2019	433.60				
Stramark AG, Wetzikon	Markierungen	F1907986	26.08.2019	1'300.00				
forrer.ag, Bassersdorf	Verkehrsdienst	F1907994	29.08.2019	305.66				
					<i>Aufteilung total prozentual gemäss KV (87.6%, 7.1%, 5.3%)</i>			
Total Nebenarbeiten				435'951.80	381'893.78	30'952.58	23'105.45	

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs- massnahmen inkl. MWSt.
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	
D. Technische Arbeiten								
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Grundlagen, Vorprojekt	21563392	30.07.2015	11'732.85				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	1. Akonto Projekt	21565865	01.10.2015	16'200.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	2. Akonto Projekt	21566624	02.11.2016	16'200.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21570559	06.01.2016	8'262.80				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21652996	29.02.2016	7'791.95				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	3. Akonto Projekt	21654234	01.04.2016	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	4. Akonto Projekt	21660304	02.06.2016	5'400.00				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21663165	18.08.2016	7'961.19				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21664604	20.09.2016	8'951.70				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	1. Akonto Bauleitung	21668870	31.10.2016	10'800.00				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21668114	15.11.2016	10'374.90				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21670919	21.12.2016	1'201.75				
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung Tiefbau	21609305	29.12.2016	18'000.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	2. Akonto Bauleitung	21671113	03.01.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Nebenkosten	21671107	03.01.2017	2'339.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21671108	03.01.2017	6'998.90				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	3. Akonto Bauleitung	21753134	24.02.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten Verkehr	21753134	28.02.2017 *	11'911.85				11'911.85
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21754294	23.03.2017	240.35				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	4. Akonto Bauleitung	21754455	28.03.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	5. Akonto Bauleitung	21755909	13.04.2017	10'800.00				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21755905	26.04.2017	961.40				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21757988	16.05.2017	80.10				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	6. Akonto Bauleitung	21760286	02.06.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	7. Akonto Bauleitung	21761754	17.07.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	8. Akonto Bauleitung	21764661	04.09.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten Verkehr, Teil	21765091	29.09.2017	1'913.45				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten Verkehr, Teil	21765091	29.09.2017 *	1'577.90				1'577.90
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21765092	29.09.2017	5'473.45				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	9. Akonto Bauleitung	21765196	29.09.2017	10'800.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	10. Akonto Bauleitung	21767740	31.10.2017	10'800.00				
Ernst Winkler + Partner, Effretikon	Brückenverbreiterung	21770091	13.12.2017	1'254.30				
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung Tiefbau, Teil	21709945	28.12.2017	15'000.00				
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung Tiefbau, Teil	21709945	28.12.2017 *	5'000.00				5'000.00
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	11. Akonto Bauleitung	21771927	03.01.2018	7'560.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Nebenkosten	21771941	03.01.2018	3'009.85				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21771931	05.01.2018	11'169.90				252.70

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.	Kostenverleger			Anteil Verkehrs- massnahmen inkl. MWSt.
					Strasse gebunden inkl. MWSt.	Strasse ungebunden inkl. MWSt.	Entwässerungen inkl. MWSt.	
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21860351	27.06.2018	12'245.40				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	12. Akonto Bauleitung	21861514	20.07.2018	4'308.00				
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung Tiefbau	21809143	20.11.2018	5'000.00				
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung	21809144	20.11.2018 *	2'000.00				2'000.00
Stadtverwaltung Wetzikon	Oberbauleitung Spezialbelag	21809145	20.11.2018	5'000.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	21870262	11.12.2018	3'438.35				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten Zusätze, Anteil	21870262	11.12.2018 *	294.00				294.00
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Nebenkosten	K2005918	05.05.2020	441.75				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	K2005917	05.05.2020	1'435.65				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Bauleitung	K2005919	05.05.2020	4'308.00				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	K2018694	26.11.2020	1'512.10				
Grob Ingenieure AG, Wetzikon	Zusatzarbeiten	K2122113	03.01.2022	3'122.80				
					<i>Aufteilung total prozentual gemäss KV (77.2%, 11.1%, 11.7%)</i>			
Total Technische Arbeiten				348'473.64	269'021.65	38'680.57	40'771.42	
								Total 226'050.65

Bemerkung: Beträge mit * markiert betreffen Zusatzkosten Verkehr gem. Kreditbeschluss vom 3.2.2017

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.
------------------	-------------	-------	-------	---------------------------

KREDITVERGLEICHE

1. Stadtrat Wetzikon

Kreditbeschluss Fr. 51'000.00 für Anteil Projektierung vom 19.08.2015, Stadtrat

Kreditbeschluss Fr. 2'075'000.00 für Anteil gebundene Ausgaben Strasse vom 1.6.2016, Stadtrat

Kreditbeschluss Fr. 250'000.00 Zusatzmassnahmen Verkehr vom 3.2.2017, Stadtrat (Nachtrag)

	Kredit inkl. Zusatz	Abrechnung	Differenz	%
Total A. Erwerb von Grund und Rechten	35'000.00	20'165.35	-14'834.65	-42.4%
Total B. Bauarbeiten	1'628'000.00	1'319'725.40	-308'274.60	-18.9%
Total C. Nebenarbeiten	397'000.00	381'893.78	-15'106.22	-3.8%
Total D. Technische Arbeiten	316'000.00	269'021.65	-46'978.35	-14.9%
Total	2'376'000.00	1'990'806.18	-385'193.82	-16.2%

2. Grosser Gemeinderat Wetzikon

Kreditbeschluss Fr. 465'000.00 für Anteil neue, ungebundene Ausgaben Strasse vom 30.5.2016, Grosser Gemeinderat

	Kredit	Abrechnung	Differenz	%
Total A. Erwerb von Grund und Rechten	135'000.00	132'701.65	-2'298.35	-1.7%
Total B. Bauarbeiten	260'000.00	211'437.96	-48'562.04	-18.7%
Total C. Nebenarbeiten	32'000.00	30'952.58	-1'047.42	-3.3%
Total D. Technische Arbeiten	38'000.00	38'680.57	680.57	1.8%
Total	465'000.00	413'772.76	-51'227.24	-11.0%

Rechnungssteller	Bezeichnung	Beleg	Datum	Kosten Fr. inkl. MWSt.
------------------	-------------	-------	-------	---------------------------

3. Energiekommission Wetzikon

Kreditbeschluss Fr. 350'000.00 für Anteil gebundene Ausgaben Entwässerung vom 6.6.2016, Energiekommission

	Kredit	Abrechnung	Differenz	%
Total A. Erwerb von Grund und Rechten				
Total B. Bauarbeiten	286'000.00	230'819.80	-55'180.20	-19.3%
Total C. Nebenarbeiten	24'000.00	23'105.45	-894.55	-3.7%
Total D. Technische Arbeiten	40'000.00	40'771.42	771.42	1.9%
Total	350'000.00	294'696.66	-55'303.34	-15.8%

4. Kommentar

Die Kosten liegen innerhalb der jeweiligen Kreditbeträge, was vor allem auf die tieferen Kosten für die Bauarbeiten zurückzuführen ist. Die Einsparungen sind auf das Submissionsergebnis mit dem sehr tiefen Preisniveau der Unternehmerofferte für die Tiefbauarbeiten zurückzuführen. Die Ausführung erfolgte zudem bei mehrheitlich idealer Witterung und war aufgrund der guten Vorbereitung und Einsatzes aller Beteiligten problemlos. Bei den gebundenen Ausgaben Strassenbau sind die Minderkosten bei den technischen Arbeiten darauf zurückzuführen, dass die Projektierungskosten im ursprünglichen Kreditbeschluss für die Projektierung und zusätzlich auch im Kreditbeschluss für die Strassenenergerung enthalten waren.

5. Mai 2022

Grob Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 267
8623 Wetzikon ZH
Tel. 044 939 19 39

