

**2021/39 0.07.17.2 Sitzungen**  
**Verkehrskreisel Grüninger-, Hof- und Guyer-Zeller-Strasse (Abschluss), Kreditabrechnung**

### **Beschluss Werkkommission**

1. Die Kreditabrechnung «Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 255'920.47 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00168 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 105'079.53 Franken bzw. 29 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 101'460.47 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00187 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'539.53 Franken bzw. 11 % ab.
3. Die Kreditabrechnung «Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 152'715.86 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00194 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 22'284.14 Franken bzw. 13 % ab.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### **Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2019 bewilligte der Grosse Gemeinderat der Stadt Wetzikon den Kredit «Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse» (Beschlussprotokoll der 52. Sitzung des Grossen Gemeinderates).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### **Kreditabrechnung**

*Institution Strom Netz*

*Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00168	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	CHF	68'000.00	CHF	108'703.80	CHF	40'703.80 60%
II Eigenleistung	CHF	17'000.00	CHF	14'773.80	CHF	-2'226.20 -13%
III Fremdleistung	CHF	251'000.00	CHF	112'629.72	CHF	-138'370.28 -55%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	CHF	25'000.00	CHF	19'813.15	CHF	-5'186.85 -21%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	CHF	361'000.00	CHF	255'920.47	CHF	-105'079.53 -29%

Das Projekt wurde mit Minderkosten von 105'079.53 Franken bzw. 29 % abgeschlossen. Die erheblichen Minderkosten resultieren aus den effektiv günstigeren Tiefbaukosten als im Kostenvoranschlag angenommen. Der Kostenvoranschlag wurde im Jahr 2019 mit den damals erläuternden Projektperimeter und Versorgungskonzept erstellt. Anschliessend wurde am 8. Juli 2019 der Beschluss der Energiekommission vorgestellt und genehmigt. Die tatsächliche Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten startete im Jahr 2020. Im Rahmen der Ausschreibungen wurden diverse Angebote eingereicht. Das günstigste Angebot lag unter den kalkulierten Kosten für die Tiefbauarbeiten. Des Weiteren wurde die Angebotssumme vom Unternehmer für das Projekt unterschritten. Somit lassen sich die Minderkosten von 29 % auf die Kosten der Fremdleistungen zurückführen.

#### *Institution Gasversorgung*

#### *Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7221.5030.00 INV00187	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	CHF	34'000.00	CHF	34'610.87	CHF	610.87 2%
II Eigenleistung	CHF	19'000.00	CHF	13'605.00	CHF	-5'395.00 -28%
III Fremdleistung	CHF	53'000.00	CHF	45'577.65	CHF	-7'422.35 -14%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	CHF	8'000.00	CHF	7'666.95	CHF	-333.05 -4%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	CHF	114'000.00	CHF	101'460.47	CHF	-12'539.53 -11%

Das Projekt wurde mit Minderkosten von 12'539.53 Franken bzw. 11 % abgeschlossen. Die erheblichen Minderkosten resultieren aus den effektiv günstigeren Tiefbaukosten und der Eigenleistung als im Kostenvoranschlag angenommen. Der Kostenvoranschlag wurde im Jahr 2019 mit den damals erläuternden Projektperimeter und Versorgungskonzept erstellt. Anschliessend wurde am 8. Juli 2019 der Beschluss der Energiekommission vorgestellt und genehmigt. Die tatsächliche Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten startete im Jahr 2020. Im Rahmen der Ausschreibungen wurden diverse Angebote eingereicht. Das günstigste Angebot lag unter den kalkulierten Kosten für die Tiefbauarbeiten. Des Weiteren wurde die Angebotssumme vom Unternehmer für das Projekt unterschritten.

#### *Institution Wasserversorgung*

#### *Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5030.00 INV00194		<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	CHF	53'000.00	CHF	53'904.91	CHF	904.91	2%
II Eigenleistung	CHF	25'000.00	CHF	16'035.00	CHF	-8'965.00	-36%
III Fremdleistung	CHF	84'000.00	CHF	71'312.30	CHF	-12'687.70	-15%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	CHF	13'000.00	CHF	11'463.65	CHF	-1'536.35	-12%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	CHF	<u>175'000.00</u>	CHF	<u>152'715.86</u>	CHF	<u>-22'284.14</u>	<u>-13%</u>

Das Projekt wurde mit Minderkosten von 22'284.14 Franken bzw. 13 % abgeschlossen. Die erheblichen Minderkosten resultieren aus den effektiv günstigeren Tiefbaukosten und der Eigenleistung als im Kostenvoranschlag angenommen. Der Kostenvoranschlag wurde im Jahr 2019 mit den damals erläuternden Projektperimeter und Versorgungskonzept erstellt. Anschliessend wurde am 8. Juli 2019 der Beschluss der Energiekommission vorgestellt und genehmigt. Die tatsächliche Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten startete im Jahr 2020. Im Rahmen der Ausschreibungen wurden diverse Angebote eingereicht. Das günstigste Angebot lag unter den kalkulierten Kosten für die Tiefbauarbeiten. Des Weiteren wurde die Angebotssumme vom Unternehmer für das Projekt unterschritten.

### **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse» an der Sitzung vom 16. September 2021 zugestimmt.

### **Akten**

- GLB vom 6. April 2017 Studie «Grüningerkreuzung», Kreditbewilligung
- EKB 2019-071 Verkehrskreisel Grüninger- / Hof- und Guyer-Zeller-Strasse, Kreditbewilligung (Parlamentsgeschäft 19.06.13)
- Beschlussprotokoll der 52. Sitzung des Grossen Gemeinderates (2019)