

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/57 0.07.18.2 Sitzungen
Mittelspannungskabel-Ersatz M67 zwischen TS Kunsteisbahn und TS Egg, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Mittelspannungskabel-Ersatz M67 zwischen TS Kunsteisbahn und TS Egg» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 243'462.77 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5013.03 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 11'537.23 Franken bzw. 5 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Umleitung Mitteldruck-Gasleitung» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 98'095.44 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.730.5010.00 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 41'904.56 Franken bzw. 30 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 9. Juli 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Mittelspannungskabel-Ersatz M67 zwischen TS Kunsteisbahn und TS Egg» und «Umleitung Mitteldruck-Gasleitung» (EKB 2018-075, EKB 2018-044).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Mittelspannungskabel-Ersatz M67 zwischen TS Kunsteisbahn und TS Egg

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5013.03		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	99'000.00	Fr. 104'674.12	Fr. 5'674.12	6%
II Eigenleistung	Fr.	14'000.00	Fr. 5'842.50	Fr. -8'157.50	-58%
III Fremdleistung	Fr.	110'000.00	Fr. 114'911.88	Fr. 4'911.88	4%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	19'000.00	Fr. 18'034.27	Fr. -965.73	-5%
V Unvorgesehenes	Fr.	13'000.00	Fr. -	Fr. -13'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>255'000.00</u>	<u>Fr. 243'462.77</u>	<u>Fr. -11'537.23</u>	<u>-5%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Gasversorgung

Umleitung Mitteldruck-Gasleitung

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.730.5010.00		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	20'000.00	Fr. 83'016.78	Fr. 63'016.78	315%
II Eigenleistung	Fr.	2'000.00	Fr. -	Fr. -2'000.00	-100%
III Fremdleistung	Fr.	100'000.00	Fr. 7'812.33	Fr. -92'187.67	-92%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	11'000.00	Fr. 7'266.33	Fr. -3'733.67	-34%
V Unvorgesehenes	Fr.	7'000.00	Fr. -	Fr. -7'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>140'000.00</u>	<u>Fr. 98'095.44</u>	<u>Fr. -41'904.56</u>	<u>-30%</u>

Das Projekt wurde für die Ausführung zu 100 % an das Unternehmen Energie 360° vergeben, welche ebenfalls das Rohrleitungsmaterial lieferte. Bei der Kontierung wurde dann das Material, welches als Fremdleistung deklariert wurde effektiv als Material gebucht. Des Weiteren konnte das Projekt effizienter umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Mittelspannungskabel-Ersatz M67 zwischen TS Kunsteisbahn und TS Egg» und «Umleitung Mitteldruck-Gasleitung» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär