

**2022/260 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse, Erneuerungen Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 6. September 2022 für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse, mit Ausgaben von insgesamt Fr. 596'718.50 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 13'281.50 bzw. 2,2 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Flütsch Ingenieure AG, Hädelistrasse 7, 8712 Stäfa
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau, Umwelt + Energie
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 135 vom 12. Juli 2017 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Flütsch Ingenieure AG, Stäfa, für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 610'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 19. Dezember 2016 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Strazo AG, Hinwil, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von August 2017 bis Juni 2018 projektgemäss ausgeführt. Am 25. Juni 2018 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 9. April 2019 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto: 1.223.5010.06 und INV00034.6511.5010.00</i>	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 06.09.2022	Differenz	%
I Bauarbeiten	488'160.00	486'302.85	- 1'857.15	-0,4
II Nebenarbeiten	22'680.00	45'549.55	22'869.55	100,8
III Technische Arbeiten	68'040.00	64'866.10	- 3'173.90	- 4,7

IV Unvorhergesehenes	30'240.00	0.00	- 30'240.00	- 100,0
V Rundung	880.00	0.00	- 880.00	- 100,0
Total	<u>610'000.00</u>	<u>596'718.50</u>	<u>- 13'281.50</u>	<u>- 2,2</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 13'281.50, respektive 2,2 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Bei den Nebenarbeiten gab es Mehrkosten bei Baugrund- und Belagsuntersuchungen. Gutes Wetter und ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und geplante Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00141):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	596'718.50
Anschaffungswert				596'718.50

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Kastellstrasse, Motoren- bis Industriestrasse, konnten von August 2017 bis Juni 2018 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 13'281.50 resp. 2,2 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin