

Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 2. November 2022

2022/261 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Im Mettle, ganzer Abschnitt, Erneuerungen Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 6. September 2022 für die Erneuerung der Strasse Im Mettle mit Ausgaben von insgesamt Fr. 377'147.65 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 12'852.35 bzw. 3,3 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Flütsch Ingenieure AG, Haldelistrasse 7, 8712 Stäfa
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau, Umwelt + Energie
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 77 vom 8. Mai 2019 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Flütsch Ingenieure AG, Stäfa, für die Erneuerung der Strasse Im Mettle. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 390'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 29. Januar 2020 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Toldo Strassen und Tiefbau AG, Wetzikon, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von April 2020 bis Oktober 2020 projektmässig ausgeführt. Am 9. Oktober 2020 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 16. Oktober 2020 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00221-6511.5010.00</i>	KV/Kredit	Kreditabrechnung	Differenz	%
		vom 06.09.2022		
I Bauarbeiten	269'200.00	290'891.20	21'691.20	8,1
II Nebenarbeiten	34'000.00	47'455.60	13'455.60	39,6
III Technische Arbeiten	58'400.00	35'772.35	- 22'627.65	- 38,8

IV Unvorhergesehenes	28'400.00	3'028.50	- 25'371.50	- 89,3
Total	<u>390'000.00</u>	<u>377'147.65</u>	<u>- 12'852.35</u>	<u>- 3,3</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 12'852.35, respektive 3,3 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen. Die Mehrkosten bei den Bau- und Nebearbeiten sind damit begründet, dass die Massnahmen zur Sanierung der Betonkonstruktion der Brücke umfangreicher ausfielen und erforderliche Materialuntersuchungen und Belagseinbaubegleitungen in Anspruch genommen werden mussten. Darüber hinaus wurden zwei zusätzliche Kandelaber erneuert. Die technischen Arbeiten konnten gegenüber dem Kostenvoranschlag dank planerischer Vorleistungen im 2019 günstiger abgeschlossen werden. Der optimale Bauablauf begünstigte die Bauarbeiten und geplante Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die Kosten liegen innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00930):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	377'147.65
Anschaffungswert				377'147.65

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung Im Mettle konnten von April 2020 bis Oktober 2020 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 12'852.35 resp. 3,3 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin