

## Stadtrat

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. März 2022

**2022/80 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze**  
**Stationsstrasse, Bereich Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse, Erneuerung Strasse, Genehmigung Kreditabrechnung**

### Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 6. Februar 2019 für die Erneuerung der Stationsstrasse, Abschnitt Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse, mit Ausgaben von insgesamt 824'378.58 Franken wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 12'621.42 Franken bzw. 1,5 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Grob Ingenieure AG, Bahnhofstrasse 267, 8623 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
  - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
  - Bauleiter Tiefbau
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschlüssen vom 25. Januar 2017 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Grob Ingenieure AG, Wetzikon, für die Sanierung der Stationsstrasse, Abschnitt Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse.

Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 19. Dezember 2016 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Hagedorn AG, Meilen, vergeben. Die Strassenerneuerung wurde, koordiniert mit Arbeiten für die Erneuerung des Mischwasserkanals und Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon, vom Februar bis Dezember 2017 ausgeführt. Am 18. Mai 2018 wurde der Deckbelag eingebaut und die Bauabnahme fand am 28. Juni 2018 statt.

### Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto 1.203.5010.30/ INV0004-6511.5010.00</i>	<b>KV/Kredit</b>	<b>Abrechnung vom 06.02.2019</b>	Differenz	%
I Erwerb von Grund und Rechten	3'000.00	3'270.35	270.35	9,0
II Bauarbeiten	635'000.00	606'528.95	- 28'471.05	- 4,5
II Nebenarbeiten	97'000.00	119'257.98	22'257.98	22,9

III Technische Arbeiten	102'000.00	95'321.30	- 6'678.70	- 6,5
<b>Total</b>	<b><u>837'000.00</u></b>	<b><u>824'378.58</u></b>	<b><u>- 12'621.42</u></b>	<b><u>- 1,5</u></b>

### Mehr- / Minderkostenbegründung

Das Projekt konnte 1,5 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden. Die Mehrkosten bei den Nebenarbeiten sind auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Die Erschütterungsmessungen mussten aufgrund veränderten Bauablauf länger durchgeführt werden, dies aufgrund Rückmeldungen angeblicher Schäden an privaten Liegenschaften. Auch waren mehr Messstellen nötig als vorgesehen. Weiter wurden mehr Gärtner- und Zaunarbeiten benötigt, da Randbereiche neu ausgekoffert werden mussten. Anteile der Nebenkosten wurden den weiteren Bauteilen (Mischwasserkanal und Stadtwerke Wetzikon) weiterverrechnet und unter den Bauarbeiten gutgeschrieben.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00850):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.5010.30	824'378.58
<b>Anschaffungswert</b>				<b>824'378.58</b>

### Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Stationsstrasse, Abschnitt Stationsstrasse Nr. 36 bis obere Bahnhofstrasse konnten gemäss Projekt ausgeführt werden. Die vorliegende Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von 12'621.42 Franken resp. -1,5 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin