

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 6. September 2022

**2022/71 0.07.17.2 Sitzungen**  
**Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen (Abschluss), Kreditabrechnung**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 632'412.79 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5040.00 INV00095 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 55'412.79 Franken bzw. 10 % ab.
2. Für die Mehrkosten «Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen» in der Institution Strom Netz wird ein Zusatzkredit von brutto 55'412.79 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 5. November 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen» (EKB 2018-102).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5040.00 INV00095		<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	50'000.00	Fr. 282'034.44	Fr. 232'034.44	464%
II Eigenleistung	Fr.	40'000.00	Fr. 23'466.20	Fr. -16'533.80	-41%
III Fremdleistung	Fr.	420'000.00	Fr. 280'066.75	Fr. -139'933.25	-33%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	40'000.00	Fr. 46'845.40	Fr. 6'845.40	17%
V Unvorgesehenes	Fr.	27'000.00	Fr. -	Fr. -27'000.00	-100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>577'000.00</u>	Fr. <u>632'412.79</u>	Fr. <u>55'412.79</u>	<u>10%</u>

Die Anpassungen der Rohranlage in der Hofstrasse stellten sich als aufwendiger heraus als angenommen. Für die bestehende Begrünung auf dem Areal der Hofstrasse 95, wo die Leitungen durchgehen, mussten entsprechende Schutz- und Ersatzmassnahmen getroffen werden. Des Weiteren wurde der Rückbau der Transformatorenstation Schöneich Ind. 2 in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Die Differenzen zwischen Material und Fremdleistung kommen durch Buchungsfehler bei der Erfassung der Rechnungen zustande.

### **Erwägung**

Das vorliegende Projekte konnte dennoch vollständig und erfolgreich mit den entsprechenden Mehrkosten abgeschlossen werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Neubau TS Hofstrasse und Erweiterung Rohranlagen» an der Sitzung vom 25. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär