

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 12. September 2023

2023/37 0.07.17.2 Sitzungen

Werkleitungssanierung Im Mettlen, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Im Mettlen» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 196'498.79 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00209 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 76'501.21 Franken bzw. 28 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Im Mettlen» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 99'193.31 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00212 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 44'806.69 Franken bzw. 31 % ab.
3. Die Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Im Mettlen» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 193'184.97 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00213 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 48'815.03 Franken bzw. 20 % ab.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 8. Juli 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungssanierung Im Mettlen» (EKB 2019-074).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Werkleitungssanierung Im Mettlen

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00209		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	76'000.00	Fr. 53'169.59	Fr. -22'830.41	-30%
II Eigenleistung	Fr.	25'000.00	Fr. 23'591.40	Fr. -1'408.60	-6%
III Fremdleistung	Fr.	152'000.00	Fr. 105'182.33	Fr. -46'817.67	-31%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	20'000.00	Fr. 14'555.47	Fr. -5'444.53	-27%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>273'000.00</u>	<u>Fr. 196'498.79</u>	<u>Fr. -76'501.21</u>	<u>-28%</u>

Das Projekt konnte mit tieferen Kosten abgeschlossen werden, da zum Teil grosszügig kalkuliert wurde in Bezug auf Material und Fremdleistung.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Gasversorgung

Werkleitungssanierung Im Mettlen

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7221.5030.00 INV00212		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	40'000.00	Fr. 12'208.44	Fr. -27'791.56	-69%
II Eigenleistung	Fr.	17'000.00	Fr. 6'541.13	Fr. -10'458.87	-62%
III Fremdleistung	Fr.	76'000.00	Fr. 72'896.09	Fr. -3'103.91	-4%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	11'000.00	Fr. 7'547.65	Fr. -3'452.35	-31%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>144'000.00</u>	<u>Fr. 99'193.31</u>	<u>Fr. -44'806.69</u>	<u>-31%</u>

Das Projekt konnte mit tieferen Kosten abgeschlossen werden, da zum Teil grosszügig kalkuliert wurde in Bezug auf Material und Eigenleistung.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Wasserversorgung

Werkleitungssanierung Im Mettlen

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5030.00 INV00213		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	74'000.00	Fr. 55'973.28	Fr. -18'026.72	-24%
II Eigenleistung	Fr.	34'000.00	Fr. 17'081.90	Fr. -16'918.10	-50%
III Fremdleistung	Fr.	116'000.00	Fr. 105'555.79	Fr. -10'444.21	-9%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	18'000.00	Fr. 14'574.00	Fr. -3'426.00	-19%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>242'000.00</u>	<u>Fr. 193'184.97</u>	<u>Fr. -48'815.03</u>	<u>-20%</u>

Das Projekt konnte mit tieferen Kosten abgeschlossen werden, da zum Teil grosszügig kalkuliert wurde in Bezug auf Material und Eigenleistung.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erweitertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie Strom Netz	Nutzungsdauer [a]	Betrag
NE5-Kabel (16kV)	40	Fr. 42'751.19
NE7-Kabel (0.4kV)	40	Fr. 35'848.32
NE5-Trasse/Rohranlage	55	Fr. 64'126.80
NE7-Trasse/Rohranlage	55	Fr. 53'772.48
Anschaffungswert		Fr. 196'498.79

Anlagekategorie Gasversorgung	Nutzungsdauer [a]	Betrag
Ltg Niederdruck (<1 bar)	50	Fr. 99'193.31
Anschaffungswert		Fr. 99'193.31

Anlagekategorie Wasserversorgung	Nutzungsdauer [a]	Betrag
Verteilnetzleitungen	70	Fr. 193'184.97
Anschaffungswert		Fr. 193'184.97

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Im Mettlen» an der Sitzung vom 24. August 2023 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär