

**2022/174 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Morgenhaldenweg, ganzer Abschnitt, Erneuerungen Strasse, Genehmigung
Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 23. Mai 2022 für die Erneuerung des Morgenhaldenwegs mit Ausgaben von insgesamt Fr. 272'834.45 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 122'165.55 bzw. 30,9 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Ingesa AG, Guyer-Zeller-Strasse 27, 8620 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Ressortvorsteher Tiefbau + Energie
 - Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Bereichsleiter Tiefbau/Strassenwesen
 - Bauleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 78 vom 8. Mai 2019 genehmigte der Stadtrat das Ausführungsprojekt der Ingesa AG, Wetzikon für die Erneuerung des Morgenhaldenweges. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 395'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt. Die Aufträge für die Ausführung der Bauarbeiten wurden aufgrund der Offerte vom 11. Dezember 2019 an die wirtschaftlich günstigste Anbieterin, die Firma Rico Ponato AG, Grüningen, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit der Erneuerung der Kanalisation und den Werkleitungen der Stadtwerke Wetzikon im Zeitraum von Januar 2020 bis Juni 2020 projektmässig ausgeführt. Am 28. September 2021 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 8. November 2021 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00218-6511.5010.00	KV/Kredit	Bauabrechnung	Differenz	%
-----------------------------	-----------	---------------	-----------	---

		vom 23.05.2022		
I Bauarbeiten	277'866.00	177'416.35	- 100'449.65	- 36,2
II Nebenarbeiten	58'158.00	42'732.70	- 15'425.30	- 26,5
III Technische Arbeiten	22'509.30	30'363.10	7'853.80	34,9
IV Gebühren, Unvorhergesehenes	36'466.70	22'322.30	- 14'144.40	- 38,8
Total	<u>395'000.00</u>	<u>272'834.45</u>	<u>- 122'165.55</u>	<u>- 30,9</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Arbeiten wurden Fr. 122'165.55, respektive 30,9 % unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen.

Die recht deutlichen Minderkosten bei den Bauarbeiten sind darauf zurückzuführen, dass der Stadtrat das Projekt für die Sanierung des Morgenhaldenwegs am 8. Mai 2019 in seiner Zuständigkeit auf das Jahr 2020 bewilligt hat und bei der folgenden Submission gegenüber dem anfänglichen Kostenvoranschlag ein deutlicher Vergabeerfolg erzielt werden konnte. Weiter wurden diverse Rückstellungen für den Deckbelag den Stadtwerke Wetzikon weiterverrechnet. Bei den Nebenarbeiten gab es Minderkosten bei Untersuchungen. Gutes Wetter und ein optimaler Bauablauf begünstigten die Bauarbeiten und geplante Reserven im Kapitel Unvorhergesehenes mussten nicht vollumfänglich in Anspruch genommen werden. Die Mehrkosten bei den Technischen Arbeiten sind mit Mehraufwendungen bei der Planung und Vorbereitung begründet.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00919):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	272'834.45
Anschaffungswert				272'834.45

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung des Morgenhaldenwegs konnten von Januar 2020 bis Juni 2020 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Bauabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 122'165.55 resp. 30,9 % unter dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin