

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 5. April 2022

2022/23 0.07.17.2 Sitzungen
Sanierung der Transformatorenstation Zentralstrasse (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Sanierung der Transformatorenstation Zentralstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 250'064.57 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5031.62.861 (HRM1) wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 14'935.43 Franken bzw. 6 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 18. Januar 2016 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Sanierung der Transformatorenstation Zentralstrasse» (EKB 2016-001).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Sanierung der Transformatorenstation Zentralstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

| 1.710.5031.62.861 (HRM1) | Kredit | | Abrechnung | | Differenz | |
|-------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| I Material | CHF | 177'000.00 | CHF | 115'607.00 | CHF | -61'393.00 -35% |
| II Eigenleistung | CHF | 15'000.00 | CHF | 27'037.33 | CHF | 12'037.33 80% |
| III Fremdleistung | CHF | 47'000.00 | CHF | 98'029.67 | CHF | 51'029.67 109% |
| IV Projekt- & Bauleitung (8%) | CHF | 24'000.00 | CHF | 9'390.57 | CHF | -14'609.43 -61% |
| V Unverhergesehenes | CHF | 2'000.00 | CHF | - | CHF | -2'000.00 -100% |
| Total (exkl. MWST) | CHF | <u>265'000.00</u> | CHF | <u>250'064.57</u> | CHF | <u>-14'935.43</u> -6% |

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Aufgrund der früheren nicht klar definierten Buchung zwischen Material und Fremdleistung sind entsprechende Differenzbeträge entstanden. Seit 2018 /2019 wird auf die Projekte konsequenter und korrekt gebucht.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat der Kreditabrechnung «Sanierung der Transformatorenstation Zentralstrasse» an der Sitzung vom 17. März 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär