

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 14. Juni 2022

**2022/33 0.07.17.2 Sitzungen**  
**Stromzähler (Abschluss), Kreditabrechnung**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Stromzähler 2020» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 248'297.65 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5060.00 INV00096 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 23'297.65 Franken bzw. 9 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 3. Februar 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Stromzähler» (EKB 2020-010).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*Stromzähler*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5060.00 INV00096	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	CHF	225'000.00	CHF	248'297.65	CHF	23'297.65 10%
II Eigenleistung	CHF	1'000.00	CHF	-	CHF	-1'000.00 -100%
III Fremdleistung	CHF	1'000.00	CHF	-	CHF	-1'000.00 -100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	CHF	<u>227'000.00</u>	CHF	<u>248'297.65</u>	CHF	<u>21'297.65 9%</u>
MWST	CHF	19'000.00			CHF	-19'000.00 -100%
<b>Total</b>	CHF	246'000.00	CHF	248'297.65	CHF	2'297.65 1%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

## **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Stromzähler» an der Sitzung vom 7. April 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**  
Franco M. Thalmann, Sekretär