

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/42 0.07.17.2 Sitzungen

Ausbau und Erneuerung TS Langfurren (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Langfurren» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 210'822.37 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5031.73 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 27'822.37 Franken bzw. 15 % ab.
2. Für die Mehrkosten «Ausbau und Erneuerung TS Langfurren» in der Institution Strom Netz wird ein Zusatzkredit von brutto 27'822.37 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Januar 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Ausbau und Erneuerung TS Langfurren» (EKB 2018-001).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Ausbau und Erneuerung TS Langfurren

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5031.73		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	111'000.00	Fr. 133'287.22	Fr. 22'287.22	20%
II Eigenleistung	Fr.	20'000.00	Fr. 20'557.00	Fr. 557.00	3%
III Fremdleistung	Fr.	30'000.00	Fr. 41'361.68	Fr. 11'361.68	38%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	13'000.00	Fr. 15'616.47	Fr. 2'616.47	20%
V Unvorhergesehenes	Fr.	9'000.00	Fr. -	Fr. -9'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>183'000.00</u>	<u>Fr. 210'822.37</u>	<u>Fr. 27'822.37</u>	<u>15%</u>

Der Umbau der Transformatorstation hat sich als umständlicher erwiesen. Die Station wurde in Betrieb umgebaut und die Anpassungen der provisorischen Anschlüsse war aufwendiger als erwartet. Des Weiteren wurden die Kosten für die Integration und die Komponenten der Netzleittechnik und der Glasfaserleitungen als zu tief angesetzt.

Erwägung

Das vorliegende Projekte konnte dennoch vollständig und erfolgreich mit den entsprechenden Mehrkosten abgeschlossen werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Langfurren» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär