

**2023/32 7.03.02.03 Sonderbauwerke  
Vergrösserung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli, Kreditabrechnung**

### Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 17. Januar 2023 für die Vergrösserung des Abwasser-Pumpwerks Chalberweidli mit Ausgaben von insgesamt Fr. 168'422.90 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 28'422.90 bzw. 20,3 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
  - Geoinfra Ingenieure AG, Felix Brändli (per E-Mail)
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
  - Abteilung Finanzen
  - Abteilung Tiefbau
  - Stadtentwässerung
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Juni 2020 genehmigte die Energiekommission das Ausführungsprojekt des Ingenieurbüros Schulthess + Dolder AG (heute Geoinfra Ingenieure AG), Wetzikon für die Vergrösserung des Abwasser-Pumpwerkes Chalberweidli im Zusammenhang mit dem Neubau des neuen Werkhofs an der Schellerstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Objektkredit über 140'000 Franken als gebundene Ausgabe bewilligt.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit dem Neubau des Werkhofs für Stadtwerke und Unterhaltsdienst im Zeitraum zwischen Juni 2020 und September 2021 projektmässig ausgeführt.

## Kreditabrechnung

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Konto INV00389-6571.5030.00	Kredit	Abrechnung	Differenz	%
Vergrößerung Abwasser-Pumpwerk Chalberweidli				
I Bauarbeiten	75'000.00	102'405.54	27'405.54	36,5
II Nebenarbeiten	16'000.00	19'901.28	3'901.28	24,4
III Technische Arbeiten	36'000.00	31'891.96	-4'108.04	-11,4
IV Unvorhergesehenes / Rundung	2'990.70	2'182.73	-807.97	-27,0
V MWST 7.7%	<u>10'009.30</u>	<u>12'041.39</u>	<u>2'032.09</u>	<u>20,3</u>
<b>Total inkl. MWST</b>	<b>140'000.00</b>	<b>168'422.90</b>	<b>28'422.90</b>	<b>20,3</b>

### Differenzbegründung

Bei den Bau- sowie den Nebenarbeiten sind deutliche Mehrkosten zu verzeichnen, welche auf nicht absehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Werkhofs zurückzuführen sind. So musste unter anderem neue Elektro- und Wasserzuleitungen ab den Hauptverteilungen des Werkhofs erstellt und der bestehende Elektro-Netzanschluss rückgebaut werden. Bei der Erstellung des Kostenvoranschlags ging der Projektverfasser davon aus, dass die bestehenden Anschlüsse bestehen bleiben können. Die diesbezüglichen, unvorhergesehenen Kosten belaufen sich auf rund 28'000 Franken.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01047):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Tiefbauten	30 Jahre	1403.20	6571.3300.30	156'381.51
<b>Anschaffungswert</b>				<b>156'381.51</b>

### Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Vergrößerung des Abwasser-Pumpwerkes Chalberweidli konnten von Juni 2020 bis September 2021 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit begründeten Mehrkosten von Fr. 28'422.90 resp. 20,3 % über dem bewilligten Kredit ab. Sie gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Buri', written in a cursive style.

**Stadtrat Wetzikon**

Martina Buri, Stadtschreiberin