

Checkliste für den Baumeister für die Anmeldung von Bauanschlüssen

Diese Checkliste übergeben Sie bitte dem Elektroinstallateur, welcher den Baustromanschluss für Sie erstellen soll

Auftrag für Bauanschluss an
den Elektroinstallateur:

Ort der Installation:

Situationsplan beilegen
(mit Standort und
Schwenkbereich des Krans)

Art der Baustelle:
(EFH, Gewerbebau etc.)
Zuständig: Name: Tel-Nr.:

Rechnungsempfänger für:

a) prov. Netzanschlusskasten ?

b) Energie ?

c) prov. Baumeister ?

Verbraucher

Leistung in
kW

Anlaufstrom
in Ampère

oder

Krantyp

Kran:

Motor:

sonstige Verbraucher :

Gewünschte Anschlussicherung

Ampère

Gewünschter Anschlussstermin

Datum und
Unterschrift

Anmeldung für Baustrom (Temporäranschluss)

Um eine termingerechte Abwicklung zu garantieren hat die Anmeldung mindestens zehn Arbeitstage vor dem gewünschten Anschlussstermin mit einer Installationsanzeige und einem Situationsplan durch einen konzessionierten Elektroinstallateur, zu erfolgen. Die Verbraucher sind einzeln, mit Angaben der Nennleistung, aufzuführen. Bei Motoren ist zusätzlich der **maximale Anlaufstrom** anzugeben.

Ausführung

Der Anschluss des bauseitigen Baustromverteilers erfolgt gemäss NIV an einem eigens dafür vorgesehenen Anschlusskasten. Die Lieferung eines BAK oder HAK erfolgt durch die Stadtwerke Wetzikon. Die Montage, Demontage und Miete des Anschlusskastens, werden nach dessen Installation dem Besteller pauschal in Rechnung gestellt. Die Kosten richten sich nach der Anschlussart und der Bezugsdauer.

Bis und mit 125 A ist ein Zähler im Anschlusskasten eingebaut. Bei über 125 A wird ein Hausanschlusskasten montiert und der Zähler im bauseitigen Baustromverteiler montiert.

Installationszuleitung

Für die Installationszuleitung sind die erforderlichen Rechte bauseits einzuholen und alle Kosten bauseits zu tragen. Der Ersteller haftet für Schäden, die durch mangelhafte Montage oder Instandhaltung, -setzung entstehen. Kandelaber dürfen nicht als Tragwerke benützt werden.

Vorschriften

Die regionalen Werkvorschriften ZH sind für den Bauanschluss verbindlich. Besonders wird auf die Artikel 8.3 und 8.4 verwiesen. Der Installateur hat nach der Erstellung des Temporäranschlusses den Stadtwerken Wetzikon umgehend eine Kopie des Sicherheitsnachweises für Elektroinstallationen einzureichen.

Kosten

Die Verrechnung erfolgt gemäss dem Tarifblatt für Montage/ Demontage Temporäranschluss.