

**2021/31 0.08.01 Legislaturplanungen
Controlling Legislaturziele 2018-2022, Berichtsperiode September bis Dezember 2020**

Beschluss Stadtrat

1. Die Berichte zu den Projekten werden zur Kenntnis genommen und die Anträge genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament), inkl. Reporting


Ausgangslage

Im November 2018 hat der Stadtrat in einem mehrstufigen Prozess und unter Einbezug der Geschäftsleitung die bereits bestehende Vision und die Leitsätze angepasst sowie acht Legislatorschwerpunkte festgelegt. Die Vision und die Leitsätze bestimmen die strategische Basis für die Legislatorschwerpunkte, welche in den Jahren 2018–2022 durch Stadtrat und Verwaltung umgesetzt werden sollen. Der Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 8. Mai 2019 die Projektanträge zu allen Legislatorschwerpunkten.

Das Reporting über den Stand der Projekte erfolgt alle vier Monate an den Stadtrat. Es beinhaltet den Statusbericht inkl. der integrierten Meilensteinplanung. Damit ist ein effizientes Controlling über alle Projekte gewährleistet.

Reporting Legislatorschwerpunkte per 31. Dezember 2020

Die Berichtsperiode umfasst vier Monate. Es sind 13 Legislaturprojekte gestartet worden, welche teilweise in Teilprojekte unterteilt sind.

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
1. Begegnungsräume	 1.1 Agorai, Ort(e) der Begegnung	Präsidiales + Kultur	✓	✓	×
<p>Status: Aufgrund personeller Veränderungen beim Verein "Garage" und der Klärung einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Verein "BUK – Buch und Kultur" kam es beim Teilprojekt "Garage" (agora 1) zu einer zeitlichen Verzögerung und einer Anpassung des Meilensteinplans. Die Machbarkeitsanalyse für ein Gemeinschaftszentrum (agora 3) wurde im Budget 2021 berücksichtigt.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die damit zusammenhängenden Terminverschiebungen werden zur Kenntnis genommen.</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
2. Angebote	■ 2.0 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familie und Alter (Hauptprojekt)	Soziales + Alter	✓	x	x
<p>Status: Die Teilprojekte werden inhaltlich wie vorgesehen bearbeitet. Wegen den Zusatzabklärungen für die Erarbeitung der Strategie "Alterswohnheim Am Wildbach" kam es zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten für das Jahr 2020.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebungen des Meilensteins 7 sowie die Kostenüberschreitung für die externe Beratung für 2020 (bereits im Reporting per 30.09.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen.</p>					
2. Angebote	■ 2.1 Situationsanalyse für alle Themenbereiche	Soziales + Alter	✓	✓	✓
<p>Status: Das Teilprojekt "Situationsanalyse für alle Themenbereiche" (Kinder, Jugend, Familie, Alter) ist abgeschlossen und das weitere Vorgehen wird in einem nächsten Schritt definiert.</p> <p>Antrag: -</p>					
2. Angebote	■ 2.2 Altersstrategie Wetzikon 2030	Soziales + Alter	✓	✓	✓
<p>Status: Die Arbeiten zur Erarbeitung der Altersstrategie Wetzikon 2030 wurden aufgenommen. Der Meilensteinplan wird um zwei neue Positionen ergänzt (Workshop Vision und Workshop mit Akteuren Altersarbeit).</p> <p>Antrag: -</p>					
2. Angebote	■ 2.3 Erarbeitung und Umsetzung Strategie Alterswohnheim Am Wildbach	Soziales + Alter	✓	x	x
<p>Status: Der Entwurf für die Strategie "Alterswohnheim Am Wildbach" sowie der Bericht "Standort und Trägerschaft Alterspflege" sind erstellt. Wegen den Zusatzabklärungen für die Erarbeitung der Strategie "Alterswohnheim Am Wildbach" kam es zu zeitlichen Verzögerungen und Mehrkosten für das Jahr 2020. Der entsprechende Kredit wurde bewilligt.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die prognostizierte Kostenüberschreitung (bereits im Reporting per 30.09.2020 erwähnt) werden zur Kenntnis genommen.</p>					
3. Zusammenleben	■ 3.1 Aktive Förderung des soziokulturellen Zusammenlebens in städtischen Entwicklungsgebieten	Hochbau + Planung	✓	✓	x
<p>Status: Der Stadtrat hat im Herbst die verschiedenen Massnahmen priorisiert, wodurch es zu einer Anpassung des Meilensteinplans kommt. Einzelne Massnahmen werden in den Meilensteinplan integriert.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans sowie die damit zusammenhängenden Terminverschiebungen werden zur Kenntnis genommen.</p>					
4. Strandbad Auslikon	■ 4.1 Unbefristete Ausnahmegewilligung für das Strandbad Auslikon	Bevölkerung + Sport	✓	✓	x
<p>Status: Das Betriebs-/ Nutzungskonzepts "Strandbad Auslikon" wurde beim Kanton eingereicht. Die Prüfung der Realisierbarkeit verzögert sich ein wenig.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 1 zum Teilprojekt "Sanierung Strandbad Auslikon" wird zur Kenntnis genommen.</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
5. Tagesschule	■ 5.1 Tagesschule für die Schule Wetzikon	Bildung + Jugend	✓	✓	x
<p>Status: Mit dem Fortschreiten des Projekts werden der Meilensteinplan sowie der Terminplan angepasst. Die Pilotphase für eine Tagesschule ist 2023 vorgesehen.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans und die damit verbundene Terminverschiebung werden zur Kenntnis genommen.</p>					
6. Zentrum Oberwetzikon	■ 6.1 Aufwertung Zentrum Oberwetzikon	Hochbau + Planung	✓	✓	x
<p>Status: Mit der Entkoppelung der Durchführung des Varianzverfahrens und des BGK sowie den damit verbundenen Analysen verzögert sich der Start des eigentlichen Varianzverfahrens und es kommt zu einer Anpassung des Meilensteinplans.</p> <p>Antrag: Die Anpassung des Meilensteinplans und die damit verbundene Terminverschiebung werden zur Kenntnis genommen.</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1a Überarbeitung Buskonzept mit VZO	Tiefbau + Energie	✓	✓	✓
<p>Status: Das Projekt verläuft planmässig und die Kosten für die weiteren Projektschritte sind im Budget 2021 berücksichtigt.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.1 ÖV-Konzept 1b Störhalte im Busnetz eliminieren	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Das Projekt verläuft grundsätzlich planmässig, jedoch verzögert sich die Ausarbeitung der Massnahmen für die Eliminierung der Störhalte ein wenig.</p> <p>Antrag: Die Terminverschiebung des Meilensteins 3 wird zur Kenntnis genommen.</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.2 Infrastrukturprojekte ÖV 1.a Hindernisfreie Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz (Planung- und Umsetzung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.2 Infrastrukturprojekte ÖV, 1.b Haltestellenkonzept (Zugänglichkeit, Infrastrukturausbau / Haltestellenmöblierung)	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Da einige Infrastrukturprojekte BehiG in ein eigenständiges Projekt überführt oder mit dem Werterhalt koordiniert werden müssen, zieht sich die Ausarbeitung der Bauprojekte in die Länge.</p> <p>Antrag: -</p>					
7. ÖV-Konzept	■ 7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1a Personenunterführung Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	x	✓	✓
<p>Status: Unter Berücksichtigung verschiedener Interessensgruppen kommt es zu einer Projektänderung. In einem nächsten Schritt wird eine kombinierte Velo- und Personenunterführung geprüft.</p> <p>Antrag: Die Projektänderung wird zur Kenntnis genommen.</p>					

Legislaturziel	Projekt	Ressort	Inhalt	Kosten	Termine
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1b Verbindung Langsamverkehr Binzackerstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	x	✓	✓
<p>Status: Um das Legislaturprojekt nicht von der Arealentwicklung im Gebiet Binzacher abhängig zu machen, wird eine provisorische Verbindung zwischen der Motorenstrasse und dem Bahnhof Kempten angestrebt. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden.</p> <p>Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen.</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 1c Verbindung Langsamverkehr Motorenstrasse bis Bahnhof Kempten	Tiefbau + Energie	x	✓	✓
<p>Status: Um das Legislaturprojekt nicht von der Arealentwicklung im Gebiet Binzacher abhängig zu machen, wird eine provisorische Verbindung zwischen der Motorenstrasse und dem Bahnhof Kempten angestrebt. Die definitive Umsetzung soll spätestens in Koordination mit der Arealentwicklung stattfinden.</p> <p>Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen.</p>					
7. ÖV-Konzept	7.3 Stärkung der Bedeutung des Bahnhofs Kempten im ÖV-Netz, 2 Infrastruktur Langsamverkehr (Veloständer, Sitzgelegenheiten) überprüfen und ergänzen	Tiefbau + Energie	✓	✓	x
<p>Status: Aufgrund der Abhängigkeit zur Arealentwicklung Binzacher verzögert sich dieses Teilprojekt.</p> <p>Antrag: Die Abhängigkeit zur noch offenen Arealentwicklung im Gebiet Binzacher wird zur Kenntnis genommen.</p>					
8. Immobilienpolitik	8.1 Aktive Immobilienpolitik	Finanzen + Immobilien	✓	✓	✓
<p>Status: Das Projekt verläuft planmässig.</p> <p>Antrag: -</p>					

Erwägungen

Im November 2020 fand für das Parlament eine Informationsveranstaltung statt, an welcher der Stadtrat über den Stand der Legislatorschwerpunkte sowie die weiteren Schritte bis zum Ende der Legislatur 2018–2022 berichtete. Zudem erfolgte Ende Jahr im Regio eine Berichterstattung dazu.

Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass mit hoher Priorität an den Legislatorschwerpunkten gearbeitet wird. Die Projekte laufen grösstenteils planmässig. Der nächste Statusbericht erfolgt per 30. April 2021 und wird voraussichtlich im Mai 2021 im Stadtrat vorgestellt.

Akten

- Legislaturziele 2018 bis 2022, Reporting per 31. Dezember 2020

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Martina Buri, Stadtschreiberin